

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Costi di investimento			
<i>Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo</i>		<i>Driver</i>		<i>Livello di tensione interessato dall'intervento</i>	<i>Primo anno di inserimento nel Piano</i>	<i>Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori</i>	<i>Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento</i>	<i>Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato</i>	<i>Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc.</i>	<i>Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato</i>	<i>Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc.</i>	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
INRETE_PdS_2023_001	Smart_Grid_PNRR CP M.Baldaccini	Loadability	Pavullo n.F. (MO)	AT	2018	06/05/2024	30/06/2026	in costruzione		come da programma	-	1.328.340	10.352.226	9.226.098	1.126.128
INRETE_PdS_2023_002	CP Cittanova	Loadability	Modena (MO)	AT	2010	13/05/2024	31/12/2026	in costruzione		come da programma		799.746	9.753.026	9.708.746	44.280
INRETE_PdS_2023_003	CP Savignano	Loadability	Savignano s.P. (MO)	AT	2022	01/07/2026	31/12/2028	in pfte	varazioni di programmazione significativa	posticipazione volontaria	Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto	5.514	9.510.000	9.708.746	-198.746
INRETE_PdS_2023_004	CP Volta	Loadability	Imola (BO)	AT	2022	01/03/2026	30/06/2028	in pfte	varazioni di programmazione significativa	posticipazione volontaria	Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto	44.363	9.682.500	9.708.746	-26.246
INRETE_PdS_2023_005	Sostituzione TR AT/MT Selice	Hosting Capacity	Massa Lombarda (RA)	AT	2022	01/08/2025	30/03/2026	in progettazione esecutiva	varazioni di programmazione significativa	in anticipo	Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto	0	2.521.000	2.521.000	0
INRETE_PdS_2023_006	Smart_Grid_PNRR Sostituzione TR AT/MT Ortignola	Hosting Capacity	Imola (BO)	AT	2022	01/09/2025	30/06/2026	in progettazione esecutiva		come da programma		0	2.521.000	2.521.000	0
INRETE_PdS_2023_007	Compensazione dell'energia Reattiva	Qualita del servizio	Prov. Modena e Imola (BO)	MT	2023	01/07/2026	31/12/2028	pianificato		come da programma		1.918	2.052.291	2.540.000	-487.709
INRETE_PdS_2023_008	Sistema di Petersen CP Ortignola	Qualita del servizio	Imola (BO)	MT	2022	01/01/2026	31/12/2026	pianificato	varazioni di programmazione significativa	in anticipo	Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto	105.962	743.962	638.000	105.962
INRETE_PdS_2023_009	Sistema di Petersen CP Modena Nord	Qualita del servizio	Modena (MO)	MT	2022	01/11/2026	01/11/2027	pianificato	varazioni di programmazione significativa	posticipazione volontaria	Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto	74.710	712.710	638.000	74.710
INRETE_PdS_2023_010	Smart_Grid_PNRR Rinnovo QMT CP Modena Nord	Hosting Capacity	Modena (MO)	MT	2023	18/10/2022	31/12/2024	in costruzione		come da programma		559.346	2.219.072	2.336.000	-116.928
INRETE_PdS_2023_011	Nuove realizzazioni sviluppo asset Modena	Loadability	Modena e provincia (MO)	MT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		201.999	2.794.803	2.794.803	0
INRETE_PdS_2023_012	Nuove realizzazioni sviluppo asset Imola	Loadability	Imola e Circondario (BO-RA)	MT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		790.028	2.426.312	2.426.312	0
INRETE_PdS_2023_013	Rinnovi e Potenziamenti di rete Modena	Rinnovo rete	Modena e provincia (MO)	MT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		2.079.133	4.753.339	4.753.339	0
INRETE_PdS_2023_014	Potenziamenti di rete Imola	Rinnovo rete	Imola e Circondario (BO-RA)	MT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		630.716	3.602.642	3.602.642	0
INRETE_PdS_2023_015	Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Modena	Hosting Capacity	Modena (MO)	MT	2023	01/10/2023	30/06/2026	in costruzione		come da programma		31.632	553.557	553.557	0
INRETE_PdS_2023_016	Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Imola	Hosting Capacity	Imola (BO)	MT	2023	01/10/2023	30/06/2026	in costruzione		come da programma		79.080	395.398	395.398	0
INRETE_PdS_2023_017	Resilienza_PNRR	Resilienza Rete	Prov. Modena e Circondario (BO-RA)	MT	2023	01/01/2025	30/06/2026	in autorizzazione		come da programma		19.057	2.610.500	2.610.506	-6
INRETE_PdS_2023_018	interventi BT Modena	Rinnovo rete	Modena e provincia (MO)	BT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		0	2.232.736	2.232.736	0
INRETE_PdS_2023_019	interventi BT Imola	Rinnovo rete	Imola e Circondario (BO-RA)	BT	2023	continuativo	continuativo	in costruzione		come da programma		0	242.694	242.694	0